CRONOGRAMA DE OBRAS LOTEAMENTO ELEMENTUM RESIDENCIAL ATIBAIA



	\ \ \																					<u></u>													
				INFRAESTRUTURA (*)															TVO	OBRAS ADICIONAIS (***)															
ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21 m	nai/21 j	un/21 jul/	/21 ago/21	set/21	out/21 r	10v/21 d	ez/21 j	an/22 fev/	22 mar/	'22 abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22 nov/22	2 dez/22	? jan/23 fev/	/23 mar/23	3 abr/23 mai/23	jun/23 jul/23 ago/	23 set/23	out/23 no	v/23 dez/23	3 jan/24 f	ev/24 mar/2	4 abr/24 mai/2	jun/24 j	ul/24 ago/24 set/24
	,	PROGRAMDO	mês l	mês 2	mês 3	mês 4 r	mês 5	mês 6 mê	is 7 mês 8	mês 9	mês 10	mês II n	iês 12 i	mês 13 mês	4 mês	15 mês 16	mês 17	mês 18	mês 19	mês 20	mês 21	mês 22 mês 23	mês 24	mês 25 mês	26 mês 27	mês 28 mês 29	mês 30 mês 31 mês 3	32 mês 33	3 mês 34 m	ès 35 mês 36	mês 37 m	nês 38 mês 3	9 mês 40 mês 41	mês 42 m	nês 43 mês 44 mês 45
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	EXECUTADO ACUM																																	
2	MOVIMENTO DE TERRA	PROGRAMDO																																	
	ormento de tenut	EXECUTADO ACUM																																	
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	PROGRAMDO																												\perp	+			$\perp \perp \perp$	
		EXECUTADO ACUM																												+	+			\vdash	
4	REDE DE ÁGUA	PROGRAMDO EXECUTADO																												+	+			+	
5	REDE DE ESGOTO	PROGRAMDO																												+	++			+	
		EXECUTADO																																	
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E URBANIZAÇÃO	PROGRAMDO																																	
		EXECUTADO																																	
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	PROGRAMDO																																	
	·	EXECUTADO																												\rightarrow	+			\vdash	
8	ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PROGRAMDO EXECUTADO									+												+							-	+			+	
	FECHAMENTO (MURO E/OU ALAMBRADOS)	PROGRAMDO											_																	+	+++			+	
9		EXECUTADO																												+	+				
10	ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO	PROGRAMDO																																	
		EXECUTADO																																	
11	EMISSÃO DO T.V.O. (TERMO DE VERIFICAÇÃO DE OBRAS) PELA PREFEITURA DE ATIBAIA	PROGRAMDO																																	
		EXECUTADO																																	
12	CLUBE, PORTARIA E SEDE ADMINISTRATIVA	PROGRAMDO EXECUTADO																					+								+			\blacksquare	
13	PRAÇAS -	PROGRAMDO																												+	+++				
		EXECUTADO																																	
14	SEGURANÇA E TECNOLOGIA	PROGRAMDO																																	
		EXECUTADO					\perp						\dashv			\perp	<u> </u>				\rightarrow									\rightarrow				$\perp \perp \perp$	

(*) A DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA É DE 30 MESES A CONTAR DO REGISTRO DO LOTEAMENTO, 04/12/2020, OBSERVADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA PREVISTO NA CLÁUSULA 7.4 DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL.

A natureza em sua nova essência

^(**) O PRAZO PARA EMISSÃO DO TVO (TERMO DE VERIFICAÇÃO DE OBRAS) ESTÁ ESTIMADO EM 90 DIAS, PORÉM, DEPENDEMOS DA PREFEITURA DE ATIBAIA.

^(***) A DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS ADICIONAIS É DE 12 MESES APÓS EMISSÃO DO TVO (TERMO DE VERIFICAÇÃO DE OBRAS) PELA PREFEITURA DE ATIBAIA. CRONOGRAMA DE OBRAS ATUALIZADO EM SET/2022