CRONOGRAMA DE OBRAS LOTEAMENTO ELEMENTUM RESIDENCIAL ATIBAIA



		\													INF	RAESTRU	TURA ((*)													01	OBRAS ADICIONAIS (**)					
ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA	inn/21	fev/21	mar/21	ahr/21	mai/21 iuu	ın/21 iul	/21 100/21	set/21	out/21	nv/21 de	27/21 in	ın/22 fev/22					nno/22 set/22 n	ıt/22 nov/2	2 dez/	22 ign/23	3 fev/23	mar/23	ahr/23 mai/23	iun/23 iul/	/23 mm/23	set/23 out/	23 nov/23	dez/23						ul/24 nno/24 set/	/24
			mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5 m	nês 6 mi	ês 7 mês 8	mês 9	mês 10	nês 11 m	iês 12 m	nês 13 mês 14	mês 15	mês 16 mês	7 mês 18	mês 19	mês 20 mês 21 m	ês 22 mês 23	3 mês 2	24 mês 25	5 mês 26	mês 27	mês 28 mês 29	mês 30 mês	31 mês 32	mês 33 mês	34 mês 35	mês 36	mês 37	mês 38	mês 39	nês 40 mês 4	1 mês 42 n	ul/24 ago/24 set/ nês 43 mês 44 mês	s 45
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	PROGRAMDO																																			٦
		EXECUTADO ACUM																		66%																	
2	MOVIMENTO DE TERRA	PROGRAMDO																																			\neg
		EXECUTADO ACUM																		98%																	
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS -	PROGRAMDO																																			П
		EXECUTADO ACUM																		81%																	\Box
4	REDE DE ÁGUA	PROGRAMDO																														\Box					П
		EXECUTADO																		88%																	⊒
5	REDE DE ESGOTO	PROGRAMDO																																			
		EXECUTADO																		98%																	
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E URBANIZAÇÃO	PROGRAMDO																																			
		EXECUTADO																		13%			\bot									\longrightarrow					_
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	PROGRAMDO																																			\Box
		EXECUTADO																														\sqcup					
8	ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PROGRAMDO																														\longrightarrow					
		EXECUTADO																		12%																	
9	FECHAMENTO (MURO E/OU ALAMBRADOS)	PROGRAMDO																														\longrightarrow					_
		EXECUTADO																														\longrightarrow					
10	ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO	PROGRAMDO																														\longrightarrow					_
	, , , , , , , , ,	EXECUTADO																		85%																	
11	CLUBE, PORTARIA E SEDE ADMINISTRATIVA	PROGRAMDO																																			
		EXECUTADO														23%					+											\longrightarrow					
12	PRAÇAS ·	PROGRAMDO EXECUTADO																		38%			+				+		+			\vdash					4
																				30%							+										=
13	SEGURANÇA E TECNOLOGIA	PROGRAMDO EXECUTADO																			+		+						+								\dashv
																								_						1		=					

(*) A DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA É DE 30 MESES A CONTAR DO REGISTRO DO LOTEAMENTO, 04/12/2020, OBSERVADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA PREVISTO NA CLÁUSULA 7.4 DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL.

(**) A DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS ADICIONAIS É DE 12 MESES APÓS EMISSÃO DO TVO (TERMO DE VERIFICAÇÃO DE OBRAS) PELA PREFEITURA DE ATIBAIA.

%) REALIZADA ACUMULAD

CRONOGRAMA DE OBRAS ATUALIZADO EM DEZ/2022

A natureza em sua nova essência