## CRONOGRAMA DE OBRAS LOTEAMENTO ELEMENTUM RESIDENCIAL ATIBAIA



	\ \ \	\														INFRA																		S ADICIO				
ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA	jan/2	21 fev/2	1 mar/2	21 abr/21	mai/21	jun/21	jul/21 a	go/21 se	t/21 out/2	21 nov/21	l dez/21	jan/22	fev/22	mar/22 abr/	′22 mai/2	2 jun/22	2 jul/22	ago/22 se	et/22 out/22	nov/22	dez/22 jan/2	23 fev	v/23 mar/23 abr/23 ês 26 mês 27 mês 28	mai/23	jun/23 jul/2	3 ago/23	3 set/23	out/23 no	ον/23 ι	dez/23 ja	n/24 fev/24	mar/24 a	ıbr/24 n	nai/24 jur	/24 jul/24	4 ago/24 set/24
IIEM	DESCRIÇÃO		mês	1 mês 2	2 mês 3	3 mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8 m	nês 9 mês 1	10 mês 11	mês 12	mês 13	mês 14	mês 15 mês	16 mês 1	mês 18	3 mês 19	mês 20 m	ês 21 mês 22	mês 23	mês 24 mês 2	25 mê	ês 26 mês 27 mês 28	mês 29	mês 30 mês 3	1 mês 32	mês 33	mês 34 m	ıês 35	mês 36 m	ès 37 mês 38	mês 39 r	mês 40 ı	nês 41 mê	s 42 mês 43	3 mês 44 mês 45
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	PROGRAMDO																																				
	,	EXECUTADO ACUM																						7	77%													
2	MOVIMENTO DE TERRA	PROGRAMDO																																				
		EXECUTADO ACUM																						91	98%													
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	PROGRAMDO																													$\rightarrow$							
		EXECUTADO ACUM																						91	99%													
4	REDE DE ÁGUA	PROGRAMDO																											1									
		EXECUTADO																						98	98%						$\rightarrow$							
5	REDE DE ESGOTO	PROGRAMDO																																				
		EXECUTADO																						91	98%			<u> </u>			$\rightarrow$							
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E URBANIZAÇÃO	PROGRAMDO																													$\perp$							
	,	EXECUTADO																						21	28%			<u> </u>			_							
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	PROGRAMDO																											1									
	,	EXECUTADO																													_							
8	ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PROGRAMDO																											1									
	, ,	EXECUTADO																						2:	25%			<u> </u>			_							
9	FECHAMENTO (MURO E/OU ALAMBRADOS)	PROGRAMDO																											1		_							
		EXECUTADO																																				
10	ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO	PROGRAMDO																																			$\perp$	
	,	EXECUTADO																						8:	35%													
11	CLUBE, PORTARIA E SEDE ADMINISTRATIVA	PROGRAMDO																											1									
	,	EXECUTADO															23%																					
12	PRAÇAS	PROGRAMDO																				200/									$\dashv$							
	·	EXECUTADO																				38%						1			$\dashv$							+
13	SEGURANÇA E TECNOLOGIA	PROGRAMDO EXECUTADO																													士							

(\*) A DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA É DE 30 MESES A CONTAR DO REGISTRO DO LOTEAMENTO, 04/12/2020, OBSERVADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA PREVISTO NA CLÁUSULA 7.4 DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL.

(%) REALIZADA ACUMULADA

CRONOGRAMA DE OBRAS ATUALIZADO EM MAR/2023

A natureza em sua nova essência

<sup>(\*\*)</sup> A DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS ADICIONAIS É DE 12 MESES APÓS EMISSÃO DO TVO (TERMO DE VERIFICAÇÃO DE OBRAS) PELA PREFEITURA DE ATIBAIA.